

## 様 スケルトン解体工事 工程表

作成日2/8

	2024年2月								
	13		14		15		16		工事内容
	火		水		木		金		
搬出経路通路養生								ロールシートによる床養生	
残置物搬出									
照明器具他器具撤去								分電盤より二次側配線撤去	
ガスメーター撤去撤去								東京ガスによる作業	
間仕切り壁・躯体廻り・床解体								躯体壁GL研り工事含む	
天井解体								不要給排水管・配線撤去	
エアコン撤去								冷媒管残地	
水廻り処理								不要給排水管・配線撤去	
引き渡し								2/14 17時	
備考:	工事作業時間 8:00~17:00								